

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอกงหรา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ	ต่อรอง ราคา			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขยายทวาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขยายทวาย	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	6 ก.พ.63	457,400.00	456,000	/	-	
	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4										
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุข	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	372,700	371000	/	-	
	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4										
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมากิรีตัน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมากิรีตัน	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	369,900	368,000	/	-	
	บ้านน้ำจ่าสายชล หมู่ที่ 8	กิรีตัน บ้านน้ำจ่าสายชล หมู่ 8										
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลตาปู่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลตาปู่	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	118,300	117,000	/	-	
	บ้านน้ำจ่า หมู่ที่ 3	บ้านน้ำจ่า หมู่ที่ 3										
5	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	1	เฉพาะเจาะจง	14 พ.ค.63	15 พ.ค.63	29 พ.ค.63	40,800	40,000	/	-	
	บ้านโป่งนุรพา	บ้านโป่งนุรพา										

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอกงหรา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ	การเบิกจ่าย			
--------	--------------	----------------	-------------	--	--	--

ลำดับที่	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายทวย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายทวย	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	6 ก.พ.63	457,400.00	456,000	/	-			
	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4												
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุข	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	372,700	371,000	/	-			
	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4	บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4												
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมากิรีตัน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมากิรีตัน	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	369,900	368,000	/	-			
	บ้านน้ำจ่าสายชล หมู่ที่ 8	กิรีตัน บ้านน้ำจ่าสายชล หมู่ 8												
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลดาปู่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลดาปู่	1	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค.62	12 ธ.ค.62	14 ก.พ.63	118,300	117,000	/	-			
	บ้านน้ำจ่า หมู่ที่ 3	บ้านน้ำจ่า หมู่ที่ 3												
5	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำ	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำ	1	เฉพาะเจาะจง	14 พ.ค.63	15 พ.ค.63	29 พ.ค.63	40,800	40,000	/	-			
	บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6												
	บ้านโป่งบูรพา	บ้านโป่งบูรพา												

แบบรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ			
1	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำ	โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำ	1	เฉพาะเจาะจง	14 พ.ค.63	15 พ.ค.63	29 พ.ค.63	40,800	40,000	/	-	
	บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 6										
	บ้านโป่งนุรพา	บ้านโป่งนุรพา										

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ	การเบิกจ่าย		
--------	--------------	----------------	-------------	--	--

			(หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา/ วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
5	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยกลาง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยกลาง	1	ตกลงราคา	3 ส.ค.60	3 ส.ค.60	9 ส.ค.60	16,600.00	-	/	-	
	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5										

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา/ วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ			

					วัน/เดือน/ปี		วัน/เดือน/ปี						
1	โครงการซ่อมแซมถนนผิว	โครงการซ่อมแซมถนนผิว	1	ตกลงราคา	2 พ.ค.60	2 พ.ค.60	29 พ.ค.60	98,600.00	-	/	-		
	จราจรหินคลุก สายนายอนุ	จราจรหินคลุก สายนายอนุ											
	สะพานวังหิน บ้านน้ำล่า	สะพานวังหิน บ้านน้ำล่า											
	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 3											
2	โครงการซ่อมแซมถนนหิน	โครงการซ่อมแซมถนนหิน	1	ตกลงราคา	2 พ.ค.60	2พ.ค.60	29 พ.ค.60	92,100.00	-	/	-		
	คลุก สายบ้านตาเจริญ-	คลุก สายบ้านตาเจริญ-											
	ทำนบพระ บ้านน้ำล่าสายชล	ทำนบพระ บ้านน้ำล่าสายชล											
	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 8											
3	โครงการซ่อมแซมถนนผิว	โครงการซ่อมแซมถนนผิว	1	ตกลงราคา	2 พ.ค.60	2พ.ค.60	29 พ.ค.60	192,400.00	-	/	-		
	จราจรหินคลุก สายนาตาเดี้ย	จราจรหินคลุก สายนาตาเดี้ย											
	ทำนบตาเพิ่ม บ้านน้ำล่า	ทำนบตาเพิ่ม บ้านน้ำล่า											
	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 3											
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	1	ตกลงราคา	2 พ.ค.60	2 พ.ค.60	22 พ.ค.60	9,900.00	-	/	-		
	ซอยสมใจ บ้านโนน หมู่ 2	ซอยสมใจ บ้านโนน หมู่ 2											

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ตกลงราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	เงิน งบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
1	โครงการติดตั้งระบบเสียง	โครงการติดตั้งระบบเสียง	1	ตกลงราคา	29 มี.ค.60	29 มี.ค.60	5 เม.ย.60	99,900.00	-	/	-	








